

**Settore 3 - Urbanistica, Edilizia, Lavori Pubblici**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE**

**N. 170 del Registro di Settore  
del 02/09/2021**

**N. 241 del Registro Generale  
del 07/09/2021**

**OGGETTO: LP-29). LAVORI DI “RECUPERO FUNZIONALE DEGLI SPOGLIATOI DEI CAMPI DA TENNIS COMUNALI” - INVESTIMENTO PUBBLICO CUP “I45D20000030002” - IMPORTO TOTALE € 50.000. PROGRAMMA REGIONALE “ESECUZIONE DI INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI OO.PP. E DI PUBBLICO INTERESSE”. APPALTO LAVORI CIG “Z342FEB759”. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE.**

Il giorno **02/09/2021**, nel proprio ufficio.

**IL RESPONSABILE DI SETTORE**

**Visto** il Decreto Sindacale n. 12 del 26-07-2021, di nomina del Responsabile del Servizio Tecnico;

**Visto** il Decreto Sindacale n. 14 del 06-08-2020, di nomina del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario;

**Visto** l'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18-08-2000 e ss.mm.ii., a mente del quale tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi dall'Amministrazione Comunale sono attribuiti ai responsabili degli uffici e dei servizi;

**Visto** il codice **CUP** n. **I45D20000030002**;

**PREMESSO** che il presente atto rientra nel procedimento amministrativo di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dell'investimento pubblico attivato per il *recupero funzionale degli spogliatoi dei campi da tennis comunali*, di proprietà comunale ed odiernamente in precarie condizioni statiche, in modo da soddisfare l'interesse pubblico generale a disporre di una struttura cittadina, rinnovata e sicura, utile a consentire la piena fruibilità dei campi da tennis comunali e della relativa attività sportiva.

**RILEVATO:**

**Che** con Deliberazione DGC n. 77 del 25.09.2019, la Giunta Comunale:

- demandava al Responsabile del III Settore comunale l'indirizzo a predisporre un progetto di fattibilità tecnica ed economica per partecipare al suddetto avviso regionale;
- nominava il Responsabile del III Settore comunale, Geom. ROSATO Pantaleo, Responsabile Unico del Procedimento amministrativo per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dell'investimento pubblico in argomento;

**Che** con DGC n. 101 del 23-11-2020 è stato nominato RUP l'ing. MITTARIDONNA Raffaele, in sostituzione del defunto geom. ROSATO Pantaleo;

**Che** con Atto Dirigenziale n. 1080 del 18-12-2019 la Regione Puglia, conclusa l'apposita istruttoria delle manifestazioni di interesse giunte, approvava l'elenco delle istanze ammesse a finanziamento tra cui quella presentata dal Comune di Zollino per il *recupero funzionale degli spogliatoi dei campi da tennis comunali*;

**Che** la copertura finanziaria dell'investimento pubblico è quindi garantita dalla Regione Puglia, per l'intera spesa di € 50.000,00, con le somme stanziare con A.D. 1080/2019;

**Che** le spese rivenienti dal Quadro Economico dell'investimento pubblico sono allocate al capitolo U. 2555 del bilancio comunale di previsione 2021-2023, approvato con DCC n. 12/2021, esercizio 2021;

**Che** propria Deliberazione DGC n. 14 del 09-03-2020 la Giunta Comunale ha provveduto ad approvare il Progetto Definitivo-Esecutivo dei lavori distinto dal relativo Quadro Economico:

| <b>QUADRO ECONOMICO PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO</b> |   |                  |           |
|---|---|------------------|-----------|
| VOCI  |   | IMPORTI EURO     |           |
| <b>A. LAVORI</b>                                      |   | PARZIALI         | TOTALI    |
| A.1   | LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA                 |                  | 32.157,76 |
| A1.2  | LAVORI A BASE D'ASTA                                  | 32.157,76        |           |
| A.2   | ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO          |                  | 1.736,25  |
| A2.2  | ONERI SICUREZZA INDIRETTI                             | 1.736,25         |           |
| <b>TOTALE LAVORI</b>                                  |   | <b>33.894,01</b> |           |
| <b>B. SOMME A DISPOSIZIONE</b>                        |   | PARZIALI         | TOTALI    |
| B.3   | ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI                     |                  | 2.500,00  |
| B3.1  | RETE DI ENERGIA ELETTRICA                             | 2.500,00         |           |
| B.4   | IMPREVISTI  |                  | 14,54     |
| B4.1  | IMPREVISTI  | 14,54            |           |
| B.7   | SERVIZI PROFESSIONALI ESTERNI - INCENTIVI TECNICI     |                  | 10.202,05 |
| B7.1  | PROGETTAZIONE (Compresi Oneri Previdenziali)          | 4.110,08         |           |
| B7.2  | PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (Compresi OP)      | 871,37           |           |
| B7.3  | DIREZIONE LAVORI, MISURE E CONTABILITA' (Compresi OP) | 4.542,72         |           |
| B7.7  | INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 133 CODICE           | 677,88           |           |
| B.12  | IVA   |                  | 3.389,40  |
| B12.1   | IVA SUI LAVORI  | 3.389,40         |           |
| <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>                    |   | <b>16.105,99</b> |           |
| <b>TOTALE INVESTIMENTO PUBBLICO</b>                   |   | <b>50.000,00</b> |           |

**Che** a conclusione della specifica procedura espletata, con Determinazione del Settore Tecnico DST n. 08/25 del 03-03-2020 è stato affidato il Servizio Tecnico Professionale per prestazioni di Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza, contratto CIG n. Z612C49628 di importo netto pari ad € 8.000,00, al Professionista;

- "ing. TURE Salvatore" (cf. TRUSVT64L21M187A - p.iva 02883470755);
- sede legale in Zollino (LE) alla via Corsica, n. 2;

**Che** a conclusione della specifica procedura espletata, con DST n. 113 del 06-05-2021 è stato aggiudicato l'appalto dei lavori, contratto CIG Z342FEB759 di importo contrattuale netto di € 31.353,82, all'Operatore Economico (OE):

- "PELLE' LUIGI surl" ( cf. - p.iva. 04198170757);
- sede legale in Castri di Lecce alla via Ciro Menotti 15;

**Che** con DST n. 138/197 del 15-07-2021 sono stati approvati gli atti di contabilità aggiornati allo Stato Avanzamento dei Lavori n. 1, compreso il relativo Certificato di Pagamento n. 1 dell'importo netto di € 15.500,00 oltre iva;

**Che** alla sopra richiamata DST 138/197-2021 di aggiudicazione dell'appalto di lavori è stato dato valore contrattuale ai sensi dell'art. 32 co.14 del D.Lgs. 50/2016;

**Che** a seguito dell'aggiudicazione è stato possibile redigere il Quadro Economico Dopo Gara:

| QUADRO ECONOMICO DOPO-GARA          |   |                  |                  |
|-------------------------------------|---|------------------|------------------|
| VOCI                                |   | IMPORTI EURO     |                  |
| A. LAVORI                           |   | PARZIALI         | TOTALI           |
| A.1                                 | LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA                               |                  | 31.353,82        |
| A1.1                                | LAVORI A CORPO  | 32.157,76        |                  |
| A1.2                                | ECONOMIE GARA (Ribasso 2,5%)  | -803,94          |                  |
| A.2                                 | ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO                        |                  | 1.736,25         |
|                                     | A2.2 ONERI SICUREZZA INDIRETTI                                      | 1.736,25         |                  |
| <b>TOTALE LAVORI</b>                |   | <b>33.090,07</b> |                  |
| B. SOMME A DISPOSIZIONE             |   | PARZIALI         | TOTALI           |
| B.3                                 | ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI                                   |                  | 2.500,00         |
|                                     | B3.1 RETE DI ENERGIA ELETTRICA                                      | 2.500,00         |                  |
| B.4                                 | IMPREVISTI  |                  | 2.106,32         |
|                                     | B4.1 IMPREVISTI   | 2.106,32         |                  |
| B.7                                 | SERVIZI PROFESSIONALI ESTERNI - INCENTIVI TECNICI                   |                  | 8.994,60         |
|                                     | B7.1 PROGETTAZIONE e P.S.C. (Compresi Oneri Previdenziali)          | 3.958,08         |                  |
|                                     | B7.3 DIREZIONE LAVORI, MISURE E CONTABILITA' e C.S.E. (Compresi OP) | 4.374,72         |                  |
|                                     | B7.7 INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 133 CODICE                    | 661,80           |                  |
| B.12                                | IVA   |                  | 3.309,01         |
|                                     | B12.1 IVA SUI LAVORI  | 3.309,01         |                  |
| <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>  |   | <b>16.909,93</b> |                  |
| <b>TOTALE INVESTIMENTO PUBBLICO</b> |   |                  | <b>50.000,00</b> |

#### ATTESO:

**Che** durante l'esecuzione dei lavori sono emerse delle criticità, non presenti e non prevedibili al momento della redazione del progetto esecutivo che, a seguito di confronti informali ed in accordo con il RUP, hanno indotto il Direttore dei lavori a chiedere, con propria nota acquisita al prot. com. n. 3584 del 08-07-2021, l'autorizzazione alla redazione di una perizia Suppletiva di Variante precisandone i motivi:

1. *durante la demolizione della muratura per la realizzazione dei servizi disabili è emerso un cordolo di chiusura del solaio di copertura realizzato con "calcestruzzo ciclopico", ossia con pietre di grossa pezzatura cementate tra loro, invece dell'atteso cordolo in Conglomerato Cementizio Armato; detto "cordolo ciclopico" dopo la rimozione della muratura sottostante risultava sostenuto semplicemente dalla caldana di chiusura superiore per cui, per evidenti ragioni di sicurezza, si è provveduto a realizzare una trave a loro sostegno con l'ausilio di due travetti prefabbricati;*
2. *la prevista rimozione del pavimento ha evidenziato un allettamento diretto su suolo sottostante senza alcun massetto di sottofondo;*
3. *durante le operazioni di rimozione localizzata dell'intonaco degradato programmate, limitate ad alcune aree deteriorate visibili a occhio nudo, è stata chiesta all'impresa una verifica estesa alle zone ricoperte da intonaco apparentemente sano; la verifica condotta ha appurato una situazione di degrado più estesa, da attribuirsi al progredire dei fenomeni di degrado nel lasso di tempo intercorso tra la data di redazione del progetto e l'effettivo inizio dei lavori, che richiede un intervento generalizzato di rimozione dell'intonaco e conseguente intonacatura;*
4. *prima dell'inizio delle operazioni localizzate di recupero delle armature oramai a vista oramai arrugginite, a causa dello scarso copriferro, è stata chiesta all'impresa una verifica generalizzata delle parti di facciata con calcestruzzo a vista; la verifica condotta ha manifestato un esteso stato di microfessurazioni nel calcestruzzo a vista, causato dal progredire dei fenomeni di carbonatazione dell'armatura ben oltre quanto visibile, che richiede un intervento generalizzato di recupero delle armature ammalorate e consiglia la stesa di un intonaco protettivo delle facciate a vista."*

**VISTA** l'autorizzazione formale del RUP data giorno 22.07.2021;

**VISTO** l'art. 106 del Codice dei Contratti ai sensi del quale è possibile:

- (comma 1 lett. c) redigere varianti dei contratti d'appalto in corso di validità ove siano soddisfatte le seguenti condizioni:
  - 1) *la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera;*
  - 2) *la modifica non altera la natura generale del contratto;*

- (comma 2) "I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

- 1) le soglie fissate all'articolo 35;
- 2) ... il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali;

**ACQUISITA** al prot. com. n. 4396 del 30-08-2021 la Perizia di Variante e Suppletiva costituita dai seguenti elaborati:

|            |  |
|------------|--|
| REL. 1     | RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA PERIZIA                     |
| REL. 2     | COMPUTO METRICO ESTIMATIVO PERIZIA                         |
| REL. 3     | ELENCO PREZZI UNITARI PERIZIA                              |
| REL. 4     | QUADRO ECONOMICO PERIZIA                                   |
| REL. 5     | QUADRO COMPARATIVO   |
| REL. 6     | SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE E CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI; |
| TAV. UNICA | VARIANTE: PIANTA, SEZIONI E PROSPETTI                      |

**PRESO ATTO** del nuovo Quadro Economico di Perizia:

| QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA         |  |                  |                  |
|-------------------------------------|--|------------------|------------------|
| VOCI                                |  | IMPORTI EURO     |                  |
| A. LAVORI                           |  | PARZIALI         | TOTALI           |
| A.1                                 | LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA                      |                  | 33.870,29        |
| A1.1                                | LAVORI D'APPALTO soggetti a ribasso                        | 32.157,76        |                  |
| A1.2                                | LAVORI DI PERIZIA soggetti a ribasso                       | 2.581,00         |                  |
| A1.3                                | ECONOMIE GARA (Ribasso 2.5%)                               | -868,47          |                  |
| A.2                                 | ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO               |                  | 1.736,25         |
| <b>TOTALE LAVORI</b>                |  | <b>35.606,54</b> |                  |
| B. SOMME A DISPOSIZIONE             |  | PARZIALI         | TOTALI           |
| B.3                                 | ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI                          |                  | 2.180,00         |
| B.4                                 | IMPREVISTI   |                  | 0,01             |
| B.7                                 | SERVIZI PROFESSIONALI ESTERNI - INCENTIVI TECNICI          |                  | 8.652,80         |
|                                     | B7.1 PROGETTAZIONE (Compresi Oneri Previdenziali)          | 4.110,08         |                  |
|                                     | B7.3 DIREZIONE LAVORI, MISURE E CONTABILITA' (Compresi OP) | 4.542,72         |                  |
|                                     | B7.7 INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 133 CODICE           | 0,00             |                  |
| B.12                                | IVA  |                  | 3.560,65         |
| <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>  |  | <b>14.393,46</b> |                  |
| <b>TOTALE INVESTIMENTO PUBBLICO</b> |  |                  | <b>50.000,00</b> |

**VISTO** l'atto di sottomissione sottoscritto dal Rappresentante legale dell'Appaltatore e dal Direttore dei Lavori, vistato dal RUP, che prevede:

- l'impegno per l'appaltatore ad eseguire le lavorazioni contrattuali variate, nonché le nuove lavorazioni di perizia, agli stessi patti e condizioni del contratto principale;
- la proroga dei termini contrattuali di 30 giorni naturali consecutivi, determinando in 150 g.n.c. il nuovo tempo utile per l'ultimazione dei lavori rispetto agli iniziali 120 g.n.c.;
- il concordamento di 7 nuovi prezzi;

**CONSIDERATO**, alla luce di tutte le ragioni, condizioni e presupposti sopra esposti, il RUP ha accertato che la Perizia di Variante e Suppletiva in argomento:

- rientra nella fattispecie di variante di cui all'art. 106 comma 1 lett. c);
- non comporta alterazione del contratto originario;
- comporta una variazione di spesa in aumento di netti € 2.516,47, pari al 7,60% dell'importo contrattuale netto dei lavori originari pari ad € 31.353,82, che risulta contenuta nel limite percentuale del 15% dettato dall'art. 106 comma 2 senza, pertanto, la necessità di una nuova procedura di affidamento;

**RITENUTO** di evidenziare come le modifiche del Quadro Economico nel corso dei lavori sono sempre state contenute nell'investimento pubblico previsto, come dimostra il seguente confronto:

| CONFRONTO QUADRI ECONOMICI                            | P.D-E            | P.DG             | PERIZIA          |
|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>A. LAVORI</b>                                      |                  |                  |                  |
| A.1 LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA             | 32.157,76        | 31.353,82        | 33.870,29        |
| A.2 ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO      | 1.736,25         | 1.736,25         | 1.736,25         |
| TOTALE LAVORI   | <b>33.894,01</b> | <b>33.090,07</b> | <b>35.606,54</b> |
| <b>B. SOMME A DISPOSIZIONE</b>                        |                  |                  |                  |
| B.3 ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI                 | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.180,00         |
| B.4 IMPREVISTI  | 14,54            | 2.106,32         | 0,01             |
| B.7 SERVIZI PROFESSIONALI ESTERNI - INCENTIVI TECNICI | 10.202,05        | 8.994,60         | 8.652,80         |
| B.12 IVA  | 3.389,40         | 3.309,01         | 3.560,65         |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE                           | <b>16.105,99</b> | <b>16.909,93</b> | <b>14.393,46</b> |
| TOTALE INVESTIMENTO PUBBLICO                          | 50.000,00        | 50.000,00        | 50.000,00        |

## DETERMINA

- DI DICHIARARE** che i presupposti argomentati e motivati in narrativa sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- DI APPROVARE** ai sensi dell'art. 106, commi 1 lett. c) e 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per le motivazioni espresse in narrativa la Perizia di Variante e Suppletiva al progetto definitivo-esecutivo dei lavori di "recupero funzionale degli spogliatoi dei campi da tennis comunali" approvato con DGC n. 14/2020:
  - redatta dal direttore dei lavori ing. TURE Salvatore;
  - composta dagli elaborati richiamati in premessa depositati agli atti d'Ufficio;
  - determinante variazione di spesa in aumento di netti € 2.516,47, pari al 7,60% dell'importo contrattuale netto dei lavori originari pari ad € 31.353,82, che risulta contenuta nel limite percentuale del 15% dettato dall'art. 106 comma 2;
- DI IMPEGNARE** in favore dell'O.E. affidatario "PELLE' LUIGI surl" ( cf. - p.iva. 04198170757) per l'esecuzione dei lavori suppletivi dell'importo di € 2.768,12 (di cui: imponibile € 2.516,47; iva € 251,65), da svolgere agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale fatta salva la proroga contrattuale di cui al punto successivo;
- DI CONCEDERE** la proroga di 30 giorni naturali consecutivi al termine contrattuale di ultimazione dei lavori;
- DI PRENDERE E DARE ATTO** della rinuncia del professionista redattore della perizia al relativo corrispettivo per mancanza di fondi nel Quadro Economico dell'opera;
- DI DARE ATTO** che la spesa complessiva liquidata di **€ 2.768,12** trova allocazione:
  - al capitolo U. 2555 del bilancio comunale di previsione 2021-2023, approvato con DCC n. 12/2021, esercizio 2021;
  - nel Quadro Tecnico Economico dell'investimento pubblico identificato dal CUP riportato in narrativa, finanziato dalla Regione Puglia per l'intera spesa di Euro 50.000 con le somme stanziare con A.D. 1080/2019;
- DI TRASMETTERE** il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile, che ne decreta l'esecutività ogni effetto di legge, e per la registrazione in bilancio degli impegni economici assunti, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000;
- DI EVIDENZIARE** e precisare che:
  - a capo del Responsabile del presente provvedimento non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, a norma dei vigenti art. 42 del D.Lgs. 50/2016, art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e art. 1 comma 9 lettera e) della Legge 190/2012;

- la presente determinazione sarà pubblicata sul profilo committente del Comune di Zollino, indirizzo web "www.comune.zollino.le.it", sezioni "Albo Pretorio" e "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 .

### Impegno

|  |                      |                 |                    |                            |
|--|----------------------|-----------------|--------------------|----------------------------|
| <b>Descrizione:</b> Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Recupero funzionale campi da tennis |                      |                 |                    |                            |
| <b>CIG:</b>  |                      |                 |                    |                            |
| <b>Piano Finanziario</b>   | <b>Missione</b>      | <b>Capitolo</b> | <b>Esercizio</b>   |                            |
| 2.02.01.09.016   | 06.01                | 2555            | 2021               |                            |
| <b>N. Provvisorio</b>  | <b>N. Definitivo</b> | <b>Importo</b>  | <b>Sub-impegno</b> | <b>Importo sub-impegno</b> |
| 0  | 212                  | 2.768,12        | 0                  | 0,00                       |

### DESCRIZIONE CREDITORE

|                                 |
|---------------------------------|
| <b>Denominazione:</b> DIVERSI   |
| <b>Codice Fiscale:</b> - P.Iva: |

Il Responsabile di Settore  
f.to MITTARIDONNA RAFFAELE

**Settore 3 - Urbanistica, Edilizia, Lavori Pubblici**  
**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

Registro Generale Num. **241 del 07/09/2021**

OGGETTO: LP-29). LAVORI DI "RECUPERO FUNZIONALE DEGLI SPOGLIATOI DEI CAMPI DA TENNIS COMUNALI" - INVESTIMENTO PUBBLICO CUP "I45D20000030002" - IMPORTO TOTALE € 50.000. PROGRAMMA REGIONALE "ESECUZIONE DI INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI OO.PP. E DI PUBBLICO INTERESSE". APPALTO LAVORI CIG "Z342FEB759". APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.

La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.  
Art.151, c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N. 267.

**Impegno**

|  |                      |                 |                    |                            |
|--|----------------------|-----------------|--------------------|----------------------------|
| <b>Descrizione:</b> Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Recupero funzionale campi da tennis |                      |                 |                    |                            |
| <b>CIG:</b>  |                      |                 |                    |                            |
| <b>Piano Finanziario</b>   | <b>Missione</b>      | <b>Capitolo</b> | <b>Esercizio</b>   |                            |
| 2.02.01.09.016   | 06.01                | 2555            | 2021               |                            |
| <b>N. Provvisorio</b>  | <b>N. Definitivo</b> | <b>Importo</b>  | <b>Sub-impegno</b> | <b>Importo sub-impegno</b> |
| 0  | 212                  | 2.768,12        | 0                  | 0,00                       |

**DESCRIZIONE CREDITORE**

|                                 |
|---------------------------------|
| <b>Denominazione:</b> DIVERSI   |
| <b>Codice Fiscale:</b> - P.Iva: |

Zollino, 07/09/2021

Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria  
f.to PERRONE DANIELA

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio.

Zollino, li 07/09/2021

Il Responsabile dell'Area  
MITTARIDONNA RAFFAELE

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data 07/09/2021 per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Zollino, 07/09/2021

Il Messo Comunale  
f.to TONDI DANILO